



**Comune di Introbio**  
Provincia di Lecco

**AREA: TECNICA**

**Determinazione del 14-04-2023**

**N. 25 Reg. del Servizio**

**N. 81 Reg. generale**

**LL.PP. 15/2021-1 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VILLA  
OGGETTO: MIGLIAVACCA LOTTO B - APPROVAZIONE CONTABILITA'  
FINALE CIG: 93976680F8**

**IL RESPONSABILE**

**richiamati:**

- il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20/12/2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2019, esecutiva, con cui si è provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16/1/2020 di approvazione del Peg 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/5/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 6/2022 del 4/1/2022 che ha attribuito al sottoscritto la responsabilità dell'Area 5 – Tecnica;

**visti** gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, i quali disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**riconosciuta** pertanto la propria competenza ai sensi degli atti sopra richiamati;

**premessato che:**

- la L.160/2019, art. 1, comma 29-37 ha erogato ai Comuni per il periodo 2020/2024 contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
  - a) Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - b) Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'entità del contributo è attribuita ai Comuni sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 e ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000;

**dato atto che:**

- il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A;
- in particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;
- per quanto concerne alle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (*interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*), fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

**premessato ulteriormente che:**

- l'Amministrazione Comunale ha promosso all'interno della programmazione diversi interventi volti alla conservazione, messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio pubblico quali ad esempio: l'adeguamento impiantistico del Municipio, l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'installazione di sistemi di risparmio energetico per tramite di impianto fotovoltaico, inoltre, la riqualificazione della Biblioteca comunale, il restauro conservativo dell'Ossario della Chiesa di S. Michele, la manutenzione del Cimitero, la riqualificazione della Caserma del Comando Carabinieri ed inoltre ha promosso numerose iniziative volte alla promozione culturale, alla socialità ed alla fruizione dei beni pubblici;

- è intenzione dell'Amministrazione stessa perseguire detti obiettivi mediante reperimento delle risorse necessarie;
- nell'anno 2020 ha dato attuazione ad un intervento di riqualificazione dell'immobile comunale, volto all'adeguamento impiantistico ed alla messa in sicurezza;
- che l'intervento di cui sopra si è limitato nell'attuazione del solo *LOTTO A* in progetto, riguardante l'adeguamento dell'impianto elettrico del piano seminterrato e piano terra in considerazione delle limitate disponibilità economiche;
- che nell'anno 2021, ampliando le voci di progetto ed aggiornando le stesse con un progetto definitivo, il Comune di Introbio ha partecipato al bando di Regione Lombardia avente ad oggetto: "*valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo ai fini culturali: innovazione e sostenibilità*" senza tuttavia rientrare nella graduatoria dei progetti finanziati;

**vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 13.09.2022 con la quale si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo avente a oggetto: "Adeguamento impianto elettrico Villa Migliavacca – lotto B" nell'ambito del progetto "LL.PP 15/2021 Adeguamento impianto elettrico, riqualificazione e messa in sicurezza villa Migliavacca CUP: B88E21000120001";

**vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 88/215 del 14.09.2023 con cui si aggiudicavano i lavori dell'intervento di adeguamento impianto elettrico Villa Migliavacca – lotto B;

**dato atto** che il Codice Identificativo gara (CIG), è stato acquisito da parte della S.U.A. Lecco e risulta essere il seguente: 93976680F8 mentre il codice CUP è il seguente: B88E21000120001;

**visto** il Contratto d'appalto sottoscritto in data 22.12.2022 con la ditta *COPLA IMPIANTI SRL* avente sede in Introbio (LC), 23815, Loc. Sceregalli n.5, p.iva: 01621070133, per l'importo complessivo di € 84.378,35 oltre oneri della sicurezza pari ad € 2.000,00 ed I.V.A. ai sensi di legge per un totale complessivo di € 105.381,59;

**visti:**

- il processo verbale di consegna e inizio lavori in data 15.09.2022;
- Il verbale di sospensione lavori in data 19.09.2022;
- Il verbale di ripresa lavori in data 23.01.2023;

**considerato che:** in data 06.04.2023, al prot. comunale n. 2071, il Direttore Lavori con la ditta aggiudicataria ha presentato 1 Stato di Avanzamento corrispondente al finale e relativa contabilità ammontante a complessivi € 84.378,35 al lordo del ribasso d'asta e al netto degli oneri della sicurezza e I.V.A.;

**richiamato** il Certificato di Pagamento n. 1 sottoscritto dal RUP;

**ritenuto** che nulla osti all'approvazione degli atti di contabilità;

**accertata** la regolarità contributiva dell'operatore economico e l'assenza di annotazioni riservate relative al casellario giudiziale;

**dato atto** che ai sensi dell'art. 4, c. 5, del Regolamento Comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/2/2013, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 ed esprime implicitamente il proprio parere favorevole attraverso la stessa sottoscrizione del provvedimento;

**visto** il D. Lgs 267/2000 e ss. mm. e ii.;

**visto** il D. Lgs. 50/2016;

**visto** il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;

**visto** le Leggi vigenti in materia;

tutto ciò premesso e considerato;

## **d e t e r m i n a**

1. di richiamare, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., le motivazioni in fatto ed in diritto meglio specificate in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
3. di approvare, per le motivazioni innanzi citate e meglio specificate negli atti contabili, gli atti di contabilità finale relativi ai lavori di: " Adeguamento impianto elettrico Villa Migliavacca – lotto B" nell'ambito del progetto "LL.PP 15/2021 Adeguamento impianto elettrico, riqualificazione e messa in sicurezza villa Migliavacca CUP: B88E21000120001" redatti dall'Ing. Tomaso Invernizzi pervenuti al prot. Comunale n. 2071 del 06.04.2023, compresi di:
  1. Certificato di ultimazione lavori;
  2. Relazione sul conto finale;
  3. Certificato di regolare esecuzione;
  4. Stato finale lavori;
5. Di approvare il certificato di pagamento sottoscritto dal RUP;
6. di demandare a successivo atto la liquidazione alla Ditta *COPLA IMPIANTI SRL* avente sede in Introbio (LC), 23815, Loc. Sceregalli n.5, p.iva: 01621070133, della somma di € 105.381,59 IVA compresa, così come risultante dal certificato di pagamento n.1, imputando la stessa come di seguito:

✓ **cap. 4980.20** - B.P. 2023-2025 FPV (miss. 01, progr. 05 – SIOPE: 2.02.01.09.019): **€ 105.381,59**

cig: 93976680F8
7. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario;
8. di precisare che, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L. 136/2010, della Circolare del Ministero dell'Interno n. 13001/118 del 9 settembre 2010, della circolare AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22/12/2010 e di quanto previsto dal DM 10/1/2019 il codice CIG è: 93976680F8 ed il codice CUP è: B88E21000120001;

9. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D. Lgs. 267/2000;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale del Comune di Introbio, al fine di renderlo accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi;

Introbio, 17-04-2023

**Il responsabile dell'Area**  
*ADRIANO STEFANO AIROLDI*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005*



## Comune di Introbio

Provincia di Lecco

### Determinazione n. 81 del 14-04-2023

**OGGETTO: LL.PP. 15/2021-1 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VILLA MIGLIAVACCA LOTTO B - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE CIG: 93976680F8**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Capitolo	Impegno	Importo (Anno corrente e succ.)	CIG/CUP
-	-	-	-

Eventuali note:

Introbio, li 18-04-2023

**Il responsabile**  
DOTT.SSA MALUGANI ROSARIA MARIA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005*

## COMUNE DI INTROBIO (LC)

LAVORI DI: “LL.PP. 15/2021-1 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VILLA MIGLIAVACCA – LOTTO B” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LL.PP. 15/2021 “ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VILLA MIGLIAVACCA”

IMPRESA: COPLA IMPIANTI SRL  
Loc. Sceregalli, n.5  
23815 INTROBIO (LC)

CONTRATTO: in data 22/12/2022 rep n°525.  
importo lordo dei lavori: € 88.764,37  
di cui oneri ordinari per la sicurezza: € 2.000,00  
importo a base d’asta: € 86.764,37  
importo contrattuale: € 86.378,35  
(pari a: € 84.378,35+ € 2.000,00).  
tempo per l’esecuzione: 60 giorni

CODICI: CIG: **93976680F8** – CUP: **B88E21000120001**

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 12 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 49/2018)

L’anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTI del mese di MARZO, sul luogo dei lavori si sono riuniti i sottoscritti Ing. TOMASO INVERNIZZI, in qualità di Direttore dei Lavori, e il Sig. MASSIMO COLLENBERG, in qualità di Direttore di cantiere dell’Impresa esecutrice dei lavori.

#### CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data odierna, pertanto, il termine utile contrattuale risulta rispettato.

Introbio, 20 marzo 2023

Il Direttore dei Lavori  
*Ing. Tomaso Invernizzi*

## COMUNE DI INTROBIO (LC)

**LAVORI DI:** “LL.PP. 15/2021-1 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VILLA MIGLIAVACCA – LOTTO B” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LL.PP. 15/2021 “ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VILLA MIGLIAVACCA”

**IMPRESA:** COPLA IMPIANTI SRL  
Loc. Sceregalli, n.5  
23815 INTROBIO (LC)

**CONTRATTO:** in data 22/12/2022, rep n°525

importo lordo dei lavori:	€	88.764,37
di cui oneri ordinari per la sicurezza:	€	2.000,00
importo a base d’asta:	€	86.764,37
importo contrattuale:	€	86.378,35

(pari a: € 84.378,35+ € 2.000,00).

tempo per l’esecuzione: 60 giorni

**CODICI:** CIG: **93976680F8** – CUP: **B88E21000120001**

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI

(art. 14 del D.M. 49/2018)

**PROGETTO:** esecutivo redatto dall’Ing. Tomaso Invernizzi ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n.82 del 13.09.2022, comportante un quadro economico complessivo pari a € 120.000,00, di cui € 88.764,37 per lavori, di cui a base d’asta € 86.764,37, più € 2.000,00 per oneri per la sicurezza.

**APPALTO DELLE OPERE:** affidate alla Impresa COPLA IMPIANTI SRL con sede in Introbio (LC) con contratto stipulato in data 22/12/2022, rep n°525, per l’importo netto contrattuale di € 86.378,35, compresi oneri per la sicurezza pari a € 2.000,00.

**CONSEGNA LAVORI:** 15/09/2022, come da verbale relativo.

**SUBAPPALTI/SUBAFFIDAMENTI:** nessuno.

**SOSPENSIONI E RIPRESE:** sospensione n°1 del 19.09.2022; ripresa n°1 del 23.01.2023.

**PROROGHE:** nessuna.

**ORDINI DI SERVIZIO:** nessuno.

**VARIANTE IN CORSO D’OPERA:** nessuna.

**ULTIMAZIONE LAVORI:** 20/03/2023, come da certificato relativo, quindi in tempo utile.

**VERBALI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:** nessuno.



**ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti in conformità alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

**INFORTUNI SUL LAVORO:** nessuno.

**CONTO FINALE:** è stato compilato il 03/04/2023, firmato dall'Impresa, ed ammonta a € 86.378,35 + IVA 22% al netto del ribasso.

**PAGAMENTI IN ACCONTO:** nessuno.

**CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:** è pari all'importo di € 86.378,35 + IVA 22%.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** Sono in corso le richieste per la regolarità contributiva. L'Impresa ha assicurato i propri operai presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi di seguito elencati:

- INAIL di Lecco mediante posizione continuativa n° 006864615;
- INPS di Lecco mediante posizione continuativa n° 2412626351;
- Registro delle Imprese o nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 82/1994 e del D.M. 274/1997 al numero 110541, con classificazione ATECO 43.21.01 e forma giuridica COPLA IMPIANTI SRL.

**CESSIONE DEI CREDITI:** non risulta che l'Impresa ha ceduto l'importo dei suoi crediti.

**AVVISI AI CREDITORI:** è occorso un avviso in quanto sono state occupate aree di proprietà privata.

**SEGNALAZIONI PRIVATE:** nessuna.

Introbio, 05 aprile 2023

**Il Direttore dei Lavori**  
*Ing. Tomaso Invernizzi*  
(firmato digitalmente)

# COMUNE DI INTROBIO (LC)

LAVORI DI: “LL.PP. 15/2021-1 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VILLA MIGLIAVACCA – LOTTO B” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LL.PP. 15/2021 “ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VILLA MIGLIAVACCA”

IMPRESA: COPLA IMPIANTI SRL  
Loc. Sceregalli, n.5  
23815 INTROBIO (LC)

CONTRATTO: in data 22/12/2022 rep n°525.  
importo lordo dei lavori: € 88.764,37  
di cui oneri ordinari per la sicurezza: € 2.000,00  
importo a base d’asta: € 86.764,37  
importo contrattuale: € 86.378,35  
(pari a: € 84.378,35+ € 2.000,00).  
tempo per l’esecuzione: 60 giorni

CODICI: CIG: **93976680F8** – CUP: **B88E21000120001**

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 12 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 49/2018)

Il sottoscritto Ing. Tomaso Invernizzi, in qualità di Direttore dei Lavori, visti i seguenti atti:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- L’art.14 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 49/2018;

### CONSIDERATO

- che gli interventi di “LL.PP. 15/2021-1 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VILLA MIGLIAVACCA – LOTTO B” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LL.PP. 15/2021 “ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VILLA MIGLIAVACCA” corrispondono alle indicazioni impartite dalla D.L. e che sono stati eseguiti a regola d’arte;
- che l’importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che l’Impresa non ha ceduto l’importo dei suoi crediti;
- che durante il corso dei lavori l’Impresa ha assicurato i propri operai all’INAIL;
- che dai riscontri, dalle misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere eseguite risponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità, nel sommario del registro di contabilità e nello stato finale;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso degli stessi;
- che l'Impresa non ha evidenziato riserve e ha firmato la contabilità finale;

### **CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa COPLA IMPIANTI SRL con sede in Introbio (LC) sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle indicazioni impartite dalla D.L. e liquida il credito dell'impresa come segue:

• Totale netto dei lavori, compresi oneri per la sicurezza:	<b>€ 86.378,35 + IVA 22%</b>
• <b>credito complessivo dell'impresa:</b>	<b>€ 86.378,35 + IVA 22%</b>

Introbio, 05 aprile 2023

**L'Impresa**  
*Sig. Massimo Collenberg*

**Il Direttore dei Lavori**  
*Ing. Tomaso Invernizzi*

**Visto: il Responsabile del Procedimento**  
*Arch. Rossana Casari*

Documento firmato digitalmente

**Comune di INTROBIO**  
Provincia di Lecco

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** "LL.PP. 15/2021-1 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VILLA MIGLIAVACCA – LOTTO B"  
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LL.PP. 15/2021 "ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VILLA MIGLIAVACCA"

**COMMITTENTE:** Comune di Introbio

**IMPRESA:** COPLA Impianti Srl

Contratto in data 22/12/2022 rep. n. 525 registrato a Lecco in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. di euro 86 378.35

Data Offerta:	14/09/2022	IMPORTO DEL PROGETTO:	88 764.37
Data Consegna:	15/09/2022	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	15/09/2022	Importo per la Sicurezza:	2 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	14/11/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	126	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	20/03/2023	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	20/03/2023	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0







## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** "LL.PP. 15/2021-1 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VILLA MIGLIAVACCA – LOTTO B"  
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LL.PP. 15/2021 "ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VILLA MIGLIAVACCA"

**COMMITTENTE:** Comune di Introbio

**IMPRESA:** COPLA Impianti Srl

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Arch. Rossana Casari





## **REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** "LL.PP. 15/2021-1 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VILLA MIGLIAVACCA – LOTTO B"  
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LL.PP. 15/2021 "ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VILLA MIGLIAVACCA"

**COMMITTENTE:** Comune di Introbio

**IMPRESA:** COPLA Impianti Srl

**Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Arch. Rossana Casari



# **SOMMARIO**

## **REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** "LL.PP. 15/2021-1 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VILLA MIGLIAVACCA – LOTTO B"  
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LL.PP. 15/2021 "ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VILLA MIGLIAVACCA"

**COMMITTENTE:** Comune di Introbio

**IMPRESA:** COPLA Impianti Srl

**Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Ing. Tomaso Invernizzi

