



CITTÀ DI LENDINARA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

AREA TECNICA - SERVIZIO 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 92/2023

OGGETTO: Lavori di Efficientamento energetico dell'illuminazione dei campi sportivi da calcio situati in via Perolari - Missione 2 - rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4 - tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - "finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU": Approvazione Contabilità, C.R.E., Liquidazione e Svincolo polizza

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, e per gli effetti previsti dagli artt.183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRAGIOTO ANGELO**

SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

Liquidazione parte imp. di spesa FPV n. 554 di € 525,80 sul cap. 2866 art. 1 del bilancio 2022

CIG N. 933504747B

CUP N. I74J22000300001

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO - CONTABILITA'
Lucchiari rag. Lorenzo**

Lendinara, _____

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 698 del 23-05-2023

Il Responsabile di Servizio

Premesso che:

- con decreto sindacale n. 14716 del 02.08.2010, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per la Realizzazione tecnostruttura funzionale ed adeguamento dell'Impianto sportivo del Capoluogo;
- è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP), I74J22000300001, come prescritto dall'art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- con Determinazione del R.S.T. – 2° Servizio n. 995 del 16.06.2022 è stato affidato il servizio tecnico di Progettazione Definitiva/Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità dei lavori e CRE per i lavori in oggetto allo Studio Tecnico Ing. Massimo Bordin con sede in Via Borgo Battisti n. 3 a San Bellino (RO)
- con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 19.07.2022 è stato approvato il progetto Definitivo – Esecutivo, aggiornato secondo i requisiti del PNRR, dei Lavori di Efficientamento energetico dell'illuminazione dei campi sportivi da calcio situati in via Perolari, predisposto dallo Studio Tecnico Ing. Massimo Bordin, e presentato in data 18.07.2022 prot. com 16887, nella spesa complessiva di € 110.000,00, di cui € 95.600,00 per lavori, comprensivi oneri di sicurezza, ed € 14.400,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- l'opera è finanziata con contributo statale di € 90.000,00, L. 160/2019 commi 29-37, confluito nel PNRR in particolare nella Missione 2 - rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4 - tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”;
- è stato acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice identificativo della gara CIG 933504747B;
- con Determinazione a contrarre del R.S.T. – 2° Servizio n. 1167 del 22-07-2022 sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto, la procedura di affidamento previa valutazione di più preventivi, di operatori economici presenti su piattaforma MEPA accreditati per lavori classificati nella categoria OG 10, attraverso il criterio del minor prezzo;
- con determina del R.S.T. – 2° Servizio n° 1210 del 02-08-2022, a seguito della procedura su piattaforma MEPA è stata è stato aggiudicato definitivamente l'appalto Lavori di Efficientamento energetico dell'illuminazione dei campi sportivi da calcio situati in via Perolari al concorrente RE.T.I.C.E. S.R.L. – sede via Pesa vecchia n° 291 – 45021 – Badia Polesine (RO) c.f. e p.i. 00252160296, giusto contratto rep. n. 7158 del 06.09.2022, per un corrispettivo di € 91.080,00 (compresi gli oneri della sicurezza di € 450,00 non soggetti a ribasso);
- i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 12.09.2022 come da regolare verbale di consegna lavori prot. com. 21062 del 12-09-2022;
- i lavori sono stati sospesi in data 12.10.2022 come da regolare verbale prot. com. 29259 del 15-12-2022
- i lavori sono stati ripresi in data 01.12.2022 come da regolare verbale prot. com. 29638 del 20-12-2022;
- con determina del R.S.T. - 2° Servizio n° 2030 del 23-12-2022 è stata approvata la contabilità del 1° Sal, il Certificato di Pagamento n. 1 e relativa liquidazione per l'importo pari ad € 35.135,94 oltre IVA 10% per complessivi € 38.649,53;
- con delibera di G.C. n. 44 del 14/03/2023 è stata approvata la perizia di Assestamento e di Variante n. 1 dei “Lavori di Efficientamento energetico dell'illuminazione dei campi sportivi da calcio situati in via Perolari”, redatta dall'ing. Ing. Massimo Bordin con sede in Via Borgo Battisti n. 3 a San Bellino (RO) di prot. com. n. 5851 del 10.03.2023;
- con determina del R.S.T. - 2° Servizio n° 338 del 17-03-2023 è stata approvata la contabilità del 2° Sal, il Certificato di Pagamento n. 1 e relativa liquidazione per l'importo pari ad € 59.986,06 oltre IVA 10% per complessivi € 65.984,67;

Dato atto che i lavori sono stati realizzati correttamente ed a regola d'arte;

Visti i documenti predisposti dal DL Ing. Massimo Bordin con sede in Via Borgo Battisti n. 3 a San Bellino (RO), prot. com. n. 7705 del 31-03-2023, relativi ai lavori descritti:

- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione sullo stato finale - Certificato di Regolare Esecuzione

Visto il contratto stipulato con la ditta citata, che all' articolo 13 (Garanzie e coperture assicurative) dove viene riportato:

“Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 (codice contratti), a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli oneri assunti con il presente contratto, l’Esecutore ha costituito la cauzione definitiva mediante fidejussione n. 502.079.259 della società ALLIANZ S.p.A – 20145 – Milano - Agenzia di LEGNAGO-BADIA POLESINE 301000 – emessa il 01.09.2022, dell’importo di Euro 4.554,00, che verrà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 (codice contratti), nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito; l’ammontare residuo della cauzione definitiva rimarrà vincolato fino al momento dell’emissione dell’atto di collaudazione previsto”;

Ritenuto di approvare lo svincolo della polizza fidejussoria citata;

Approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che il debito dell’ente verso l’Appaltatore è pari ad € 478,00 (Iva esclusa);

Vista la fattura elettronica n° 50PA del 18/05/2023, prot. com. n. 11627 del 19/05/2023, della somma complessiva di:

Imponibile	€	478,00	
Iva	10%	€	47,80 in regime di split payment
Totale		€	525,80

Dato atto che è stato ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva (DURC) Numero Protocollo INAIL_ INAIL_37078244;

Ritenuto di liquidare la suddetta fattura, di € 525,80 con parte dell’impegno di spesa FPV n. 554 sul cap. 2866 art. 1 del bilancio 2022;

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.° 33;

Visti:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n.° 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il decreto del Sindaco n.° 7733 del 31.03.2023 di nomina a Responsabile del 2° Servizio del 4° Settore Tecnico;
- l’art. 36 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con CC n. 41 del 28.10.2016;
- il d.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché il DPR 207/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare la documentazione relativa alle opere di "Lavori di Efficientamento energetico dell’illuminazione dei campi sportivi da calcio situati in via Perolari" composto dai seguenti elaborati, redatti dal DL Ing. Massimo Bordin con sede in Via Borgo Battisti n. 3 a San Bellino (RO), prot. com. n. 7705 del 31-03-2023, relativi ai lavori descritti:
 - Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
 - Relazione sullo stato finale - Certificato di Regolare Esecuzione nell’importo di € 478,00 (Iva esclusa);
2. di liquidare la fattura n° 50PA del 18/05/2023, prot. com. n. 11627 del 19/05/2023;

per: Lavori di Efficientamento energetico dell’illuminazione dei campi sportivi da calcio situati in via Perolari - “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”- Approvazione CRE e liquidazione finale.

alla ditta: Impresa RE.T.I.C.E. S.R.L. – sede via Pesa vecchia n° 291 – 45021 – Badia Polesine (RO) c.f. e p.i. 00252160296

Con Bonifico:		Banca:	BANCA INTESA
Imponibile	€ 478,00	Cod. IBAN	IT27M 03069 63151 1000 0000 0863
Iva	10% € 47,80	da versare all'erario in regime di SPLIT PAYMENT.	
Totale fattura	€ 525,80		

(IVA versata dal committente ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera B, della legge 23 dicembre 2014, n.° 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.° 633);

3. di imputare la liquidazione della somma di € 525,80 all'impegno di spesa FPV n. 554 sul cap. 2866 art. 1 del bilancio 2022;
4. di approvare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 502.079.259 della società ALLIANZ S.p.A – 20145 – Milano - Agenzia di LEGNAGO-BADIA POLESINE 301000 – emessa il 01.09.2022, dell'importo di Euro 4.554,00;
5. di autorizzare la disposizione del pagamento della citata fattura alla ditta interessata, nei conseguenti adempimenti a cura del Servizio Finanziario.

allegati:

Relazione sullo stato finale - Certificato di Regolare Esecuzione

COMUNE DI LENDINARA

LAVORI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DEI
CAMPI SPORTIVI DA CALCIO SITUATI IN VIA PEROLARI - LENDINARA

(RO) Decreto Legge 160/2019 anni 2020-2024 lettera b "Sviluppo territoriale

sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché

interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici

pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere

architettoniche" "Finanziato dall'unione europea- NextGenerationEU". CUP:

I74J22000300001 – CIG. 933504747B

IMPRESA: RETICE SRL, Via dell'Artigianato 40 – 45021 Badia Polesine

(RO) C.F. 00252160296

CONTRATTO: Determina di aggiudicazione n.1210 del 02/08/2022

IMPORTO DI CONTRATTO: Opere di contratto € 91.080,00 di cui €

90.630,00 di importo lavori, € 450,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a

ribasso d'asta) oltre IVA 10%

IMPORTO DI PERIZIA DI VARIANTE: € 4.520,00 di importo lavori, oltre IVA

10%

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(artt. 237 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Alla visita tenutasi in data 20/03/2023, sono intervenuti i Signori:

- Sig. Giovanni Galvan in qualità di Rappresentante dell'Impresa;

- Ing. Massimo Bordin in qualità di Direttore dei Lavori;

- Geom. Angelo Bragioto in qualità di Responsabile del Procedimento del

Comune di Lendinara

Progetto principale:

Il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DA CALCIO SITUATI IN VIA PEROLARI - LENDINARA (RO) è stato redatto dallo Studio Tecnico Ing. Massimo Bordin, Via Borgo Lucio Battisti 71/1 – San Bellino (RO), per l'importo complessivo di €. 95.600,00, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO	
A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	IMPORTO PROGETTO
LAVORI - a corpo	€ 1.003,06
LAVORI - a misura	€ 94.146,94
A1) IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 95.150,00
A2) ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 450,00
A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA (A1 + A2)	€ 95.600,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) SPESE TECNICHE DI PROGETTO, ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA', COORDINATORE PER PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	€ 3.800,00
B2) Cassa Previdenza Ingegneri 4% su B1	€ 152,00
B3) IMPREVISTI (Compresa IVA)	€ 18,56
B4) I.V.A. 10% su (A)	€ 9.560,00
B5) I.V.A. 22% su (B1+B2)	€ 869,44
TOTALE B)	€ 14.400,00
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE	€ 110.000,00

Perizia di variante:

La perizia di assestamento e di variante, è stato redatto dallo Studio Tecnico Ing. Massimo Bordin, Via Borgo Lucio Battisti 71/1 – San Bellino (RO), per l'importo di €. 4.520,00 (perizia del 4,9627%) e quindi per un importo complessivo finale di €. 95.600,00, così ripartito:



QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE DEL 4,9627%				
	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO DI CONTRATTO	IMPORTO DI PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO COMPLESSIVO FINALE
A1) Importo Totale Lavori (LAVORI A MISURA + LAVORI A CORPO)	€ 95.150,00	€ 90.630,00	€ 4.520,00	€ 95.150,00
A2) Costo del personale (non soggetto a ribasso d'asta)				
A3) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (A1 - A2)	€ 95.150,00			
A4) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 450,00	€ 450,00	€ -	€ 450,00
A) TOTALE	TOTALE (A1+A4) € 95.600,00	TOTALE (A1+A4) € 91.080,00	TOTALE (A1+A4) € 4.520,00	TOTALE (A1+A4) € 95.600,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1) Spese tecniche per Progetto Esecutivo, D.LL, Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs 81/08)	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ -	€ 3.800,00
B1a) Inarcassa 4% su B1)	€ 152,00	€ 152,00	€ -	€ 152,00
B1b) I.V.A. 22% su B1) + B1a)	€ 869,44	€ 869,44	€ -	€ 869,44
B3) Imprevisti, ammontamenti, somme in economia diretta, per ribasso d'asta (compresa IVA)	€ 18,56	€ 4.990,56	€ -	€ 18,56
B4) I.V.A. 10% su A	€ 9.560,00	€ 9.108,00	€ 452,00	€ 9.560,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	€ 14.400,00	€ 18.920,00	€ 452,00	€ 14.400,00
TOTALE PROGETTO	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 4.972,00	€ 110.000,00

Impresa appaltatrice:

Opere di contratto: I lavori sono stati affidati all'Impresa RETICE SRL, per un importo contrattuale complessivo di € 91.080,00 di cui € 90.630,00 di importo lavori, € 450,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA 10%

Opere di perizia di variante: € 4.520,00 di importo lavori, oltre IVA 10%

Subappalto:

Non previste opere in subappalto.

Consegna dei lavori:

I lavori del contratto sono stati consegnati con verbale redatto in data 12/09/2022.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori:

Il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori è fissato dall'art. 38 del capitolato speciale d'appalto in 150 giorni, consecutivi a partire dalla data di consegna, quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 08/02/2023.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori, sono stati redatti n. 1 verbale di sospensione

lavori e n. 1 verbale di ripresa lavori di seguito elencati:

-sospensione lavori n.1 dal 12/10/2022

-ripresa lavori n.1 dal 01/12/2022

Totale giorni sospensioni 50.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori, è stata concessa una proroga di giorni 20 per perizia di assestamento e di variante a partire dal 14/03/2023.

Scadenza definitiva del tempo utile:

La scadenza del tempo utile considerata la sospensione lavori e la proroga concessa era fissata per il giorno 19/04/2023.

Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 16/03/2023 come accertato da verbale redatto in data 16/03/2023 e quindi entro il tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità con gli accordi contrattuali e le disposizioni date dalla direzione dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con n. 1 verbale di concordamento nuovi prezzi. I nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero complessivo 3 (tre). Alcuni dei suddetti nuovi prezzi hanno costituito la variazione dell'importo contrattuale, comportando la necessità di redigere perizia di assestamento e di variante.

Accordi Bonari:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario (art. 240 D.Lgs 163/06 e s.m.i.).

Avviso ai creditori:

Non essendo state occupate aree durante i lavori, non si è reso necessario pubblicare l'avviso ai creditori ai sensi dell'articolo n. 218 del DPR 207/2010.

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni.

Sono state effettuate le verifiche da parte del Responsabile del Procedimento del Documento Unico di Regolarità.

Risultati della visita di collaudo:

La visita di verifica della regolare esecuzione è stata fatta il giorno 20/03/2023.

Descrizione dei lavori eseguiti e verificati:

Sono state effettuate le lavorazioni di seguito elencate:

Sul "Campo A" (campo principale) sono stati installati in totale sulle torri faro n°20 proiettori a Led con potenza 1.580 W cadauno fissati su nuove staffe in acciaio zincato adatte per la posa nelle piattaforme, alimentati da nuove linee elettriche posate all'interno del palo.

Sul "Campo B" sono stati installati in totale sulle torri faro n°12 proiettori a Led con potenza 1.580 W cadauno fissati su nuove staffe in acciaio zincato adatte per la posa nelle piattaforme, alimentati da nuove linee elettriche posate all'interno del palo.

Inoltre, sono state effettuate le seguenti lavorazioni:

-Fornitura e posa di armadio a spigolo arrotondato per ragioni di sicurezza delle seguenti dimensioni BxHxP 1.350x1.850x560 mm, più gestibile nell'inserimento delle componenti elettriche

-Fornitura e posa di basamento in cemento per quadro elettrico a spigolo arrotondato per ragioni di sicurezza

-Fornitura e posa di sistema comando dali radio dedicato, costituito da n.4 quadri comando posizionati alla base della torre e n.1 telecomando con scenari liberamente programmabili da APP telefonica

Risultati della visita di collaudo

Con la scorta di quanto previsto in progetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Massimo Bordin ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, le Imprese hanno assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, hanno dichiarato non esservi difformità o vizi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Massimo Bordin considerato:

- che i lavori sopra eseguiti dall' impresa RETICE SRL, corrispondono a quelli previsti dal progetto definitivo-esecutivo approvato



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DEI CAMPI

SPORTIVI DA CALCIO SITUATI IN VIA PEROLARI - LENDINARA (RO);

- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;

- che l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, si conferma in netti €95.600,00 compresi oneri di sicurezza;

Certificati di pagamento:

- 1° Certificato di pagamento del 05/12/2022 € 35.135,94

- 2° Certificato di pagamento del 16/03/2023 € 59.986,06

Stato finale:

-Importo netto finale (compreso gli oneri per la sicurezza): € 95.600,00

-A dedursi certificato di pagamento n.1 e n.2: € 95.122,00

-Resta il credito residuo netto: € 478,00

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, realizzati dall'impresa RETICE SRL, in base alla determina n.1210 del 02/08/2022 inerente i lavori di EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DA CALCIO

SITUATI IN VIA PEROLARI - LENDINARA (RO) CUP: I74J22000300001 –

CIG. 933504747B, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo netto dell'impresa come segue:

-Importo netto finale (compreso gli oneri per la sicurezza): € 95.600,00

-Resta il credito residuo netto: € 478,00

da maggiorarsi di € 47,80 per IVA al 10% relativa e quindi di complessivi €

525,80 dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di

ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato,

salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Direzione dei lavori:

I lavori sono stati diretti dall' Ing. Massimo Bordin in qualità di Direttore dei Lavori.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che:

- gli interventi di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DA CALCIO SITUATI IN VIA PEROLARI - LENDINARA (RO) Decreto Legge 160/2019 anni 2020-2024 lettera b "Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche" "Finanziato dall'unione europea-NextGenerationEU". CUP: I74J22000300001 – CIG. 933504747B, sono stati regolarmente eseguiti.

Lendinara, 29/03/2023

L'impresa: **RETICE SRL**

La Direzione Lavori: **Ing. Massimo BORDIN**

Il Responsabile del Procedimento: **Geom. Angelo BRAGIOTO**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_37078244	Data richiesta	28/02/2023	Scadenza validità	28/06/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RE.T.I.C.E. SRL
Codice fiscale	00252160296
Sede legale	VIA DELL' ARTIGIANATO, 40 45021 BADIA POLESINE (RO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA32
698

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01071920282
Progressivo di invio: 1189m
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: YMKIPR
E-mail del trasmittente: no-reply@ifin.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00252160296
Codice fiscale: 00252160296
Denominazione: RE.T.I.C.E. SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DELL'ARTIGIANATO, 40
CAP: 45021
Comune: BADIA POLESINE
Provincia: RO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RO
Numero di iscrizione: 00252160296
Capitale sociale: 50000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0425-52298
Fax: 0425-590134
E-mail: INFO@RETICE.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00198440299
Codice Fiscale: 82000490290
Denominazione: COMUNE DI LENDINARA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA RISORGIMENTO, 1
CAP: 45026
Comune: LENDINARA
Provincia: RO
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01071920282
Codice Fiscale: 01071920282
Denominazione: IFIN SISTEMI SRL A SOCIO UNICO

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2023-05-18 (18 Maggio 2023)
Numero documento: 50PA
Importo totale documento: 525.80
Causale: SALDO LAVORI (SVINCOLO RIT. 0,5%)

Dati del contratto

Identificativo contratto: REP. N.7158
Data contratto: 2022-09-06 (06 Settembre 2022)
Codice commessa/convenzione: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
Codice Unitario Progetto (CUP): I74J22000300001
Codice Identificativo Gara (CIG): 933504747B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DA CALCIO SITUATI IN VIA PEROLARI - LENDINARA (RO).
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DECRETO LEGGE 160/2019 ANNI 2020-2024 LETTERA B "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, IVI COMPRESI INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE, NONCHE' INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU"
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: .
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CUP: I74J22000300001
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: CIG: 933504747B
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: RIF. CONTRATTO DEL 06/09/2022 REP. N. 7158
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: .
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI - EURO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 95600.000
Valore totale: 95600.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: (DA CERTIF. REGOL. ESECUZIONE DEL 29/03/23)
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: .
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: A DETRARRE:
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: 1° S.A.L. COME DA FATT. 88/PA DEL 19/12/22
Quantità: 1.00
Valore unitario: -35135.940
Valore totale: -35135.94
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: 2° S.A.L. COME DA FATT. 29/PA DEL 17/03/23
Quantità: 1.00
Valore unitario: -59986.060
Valore totale: -59986.06
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: PER UN IMPORTO A SALDO DI EURO 478,00
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: .
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: APPLICAZIONE ALIQUOTA I.V.A. DEL 10%

Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: ----
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: L'I.V.A. E' VERSATA DALL'ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL
D.P.R. N.633/72
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **478.00**
Totale imposta: **47.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2023-06-18** (18 Giugno 2023)
Importo: **478.00**
Codice IBAN: **IT27M0306963151100000000863**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **63151**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **201-07-2023-FA000050PA.PDF**
Formato: **PDF**