



# CITTÀ DI LENDINARA

*Provincia di Rovigo*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## AREA TECNICA - SERVIZIO 2

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 206/2023

OGGETTO: Interventi di efficientamento energetico negli impianti sportivi, punti luce fotovoltaici stradali e nuovo impianto fotovoltaico a servizio del cimitero capoluogo" - PNRR - Missione 2 - rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4 - tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni "finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU": Approvazione Contabilità, C.R.E., Liquidazione

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, e per gli effetti previsti dagli artt.183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BRAGIOTO ANGELO

#### *SERVIZIO FINANZIARIO*

Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

**Impegno di spesa n. 515 di € 83.795,67 sul Cap. 2869 del bilancio**

**CIG N. 988047276D**

**CUP N. I72C23000150006**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BILANCIO - CONTABILITA'  
Lucchiari rag. Lorenzo

Lendinara, \_\_\_\_\_

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 1411 del 13-10-2023**

## Il Responsabile di Servizio

Premesso che:

- con decreto sindacale prot. com. n. 12544 del 31.05.2023, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per "Interventi di efficientamento energetico negli impianti sportivi, punti luce fotovoltaici stradali e nuovo impianto fotovoltaico a servizio del cimitero capoluogo";
- che con la legge n. 160/2019 art. 1 commi 29 e ss., per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, è stato previsto un contributo annuo agli enti locali per "interventi efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento *dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*", confluito nel PNRR in particolare nella Missione 2 - rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4 - tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", con obbligo di iniziare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno
- è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP), I72C23000150006, come prescritto dall'art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- con Determinazione del R.S.T. – 2° Servizio n. 647 del 11.05.2023 è stato affidato il servizio tecnico di Servizio di Progettazione di progettazione di definitiva-esecutiva, DL, Contabilità, CRE per i lavori in oggetto al Per. Ind. Zambello Jennifer con sede a Ferrara, CF. ZMBJNF84C50H620Y, P.IVA 01421210293;
- con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 08.03.2023 è stato approvato il progetto Definitivo – Esecutivo, relativo agli "Interventi di efficientamento energetico negli impianti sportivi, punti luce fotovoltaici stradali e nuovo impianto fotovoltaico a servizio del cimitero capoluogo" - PNRR - Missione 2 - rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4 - tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni "finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU", predisposto dal Per. Ind. Zambello Jennifer con studio in via L. Poletti, 3 – 44122 Ferrara, CF. ZMBJNF84C50H620Y, p. iva 01421210293, e presentato in data 30.05.2023 prot. com. 12389, nella spesa complessiva di € 90.000,00, di cui € 72.254,22 per lavori, € 2.000,00 per oneri di sicurezza ed € 15.745,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- è stato acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice identificativo della gara CIG 988047276D;
- con Determinazione a contrarre del R.S.T. – 2° Servizio n. n. 818 del 13-06-2023 è stato stabilito:
  - gli elementi essenziali del contratto quali fine, oggetto, forma e clausole essenziali, la contabilizzazione a corpo e a misura, risultano definite dai rispettivi elaborati progettuali, come pure i requisiti richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione;
  - di procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come aggiornata dall'art. 51 della L. 108/2021, previa valutazione di più preventivi, con espletamento di una procedura comparativa, di operatori economici presenti su piattaforma MEPA accreditati per lavori classificati nella categoria OG 10 Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  - di procedere alla valutazione dei preventivi attraverso il "criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari", ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
  - il contratto sarà concluso mediante sottoscrizione con firma digitale e avrà la forma della scrittura privata e sarà regolato dagli atti e documenti del bando di riferimento;
  - il pagamento della prestazione avverrà al raggiungimento del SAL, su presentazione di regolare fattura, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa, previa verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa;
  - per ogni eventuale controversia che possa insorgere con riguardo al presente atto, il Foro competente è quello di Rovigo;

- la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;
- i dati forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 come modificato e integrato dal GDPR-Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'affidamento e conseguenti adempimenti amministrativi, fiscali e contrattuali
- la copertura finanziaria del quadro economico dell'opera pubblica di € 90.000,00, è così articolata:
  - per € 85.516,50 con impegno n. 515 sul capitolo di spesa n. 2869 del bilancio 2023 - intervento finanziato con contributo statale L. 160/2019 commi 29-37, confluito nel PNRR M2 C4 2.2;
  - per € 4.483,50 con impegno n. 425 sul capitolo di spesa n. 2869 del bilancio 2023 - intervento finanziato con contributo statale L. 160/2019 commi 29-37, confluito nel PNRR M2 C4 2.2;
- con Determinazione del R.S.T. – 2° Servizio n. 898 del 27-06-2023 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto delle opere in oggetto alla ditta BARBIN IMPIANTI S.R.L. – sede via Negrelli n° 37/1 – 35043 – Monselice (PD) c.f. e p.i. 01298150283 che ha offerto un prezzo totale netto di € 72.664,56 (compresi gli oneri della sicurezza di € 2.000,00 non soggetti a ribasso), e con il medesimo atto è stata adottata l'aggiudicazione definitiva in pendenza della verifica, rimanendo soltanto la sua efficacia sospensivamente condizionata al positivo completamento della stessa (articolo 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016);
- con Determinazione del R.S.T. – 2° Servizio n. 985 del 13-07-2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto delle opere in oggetto alla ditta BARBIN IMPIANTI S.R.L. – sede via Negrelli n° 37/1 – 35043 – Monselice (PD) c.f. e p.i. 01298150283;
- è stato sottoscritto regolare contratto di repertorio comunale n. 7248 del 11.08.2023
- i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 23.08.2023 come da regolare verbale di consegna lavori;
- i lavori sono stati terminati in data 25.09.2023 come da regolare verbale di fine lavori;

Dato atto che i lavori sono stati realizzati correttamente;

Visti i documenti contabili predisposti dalla DL Per. Ind. Zambello Jennifer con sede a Ferrara, prot. com. n. 22067 del 29-09-2023, relativi ai lavori descritti:

- Verbale di fine lavori
- Stato di Avanzamento Lavori;
- Sommario Registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione;
- Acquisito dal Responsabile del Procedimento i seguenti documenti:
- Certificato di Pagamento n. 1 con data 25.09.2023
- Certificato sostitutivo avviso ad opponendum prot com 23211 del 12.10.2023
- Dichiarazione sulle cessioni di credito prot com 23211 del 12.10.2023

Approvato il SAL ed il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che il debito dell'ente verso l'Appaltatore è pari all'importo contrattuale di € 72.664,56 (compresi gli oneri della sicurezza di € 2.000,00) oltre Iva;

Visto il Certificato di pagamento n. 1 in data 25.09.2023 che riporta l'applicazione di due aliquote iva così distinte:

Imponibile iva al 10%		€	40.459,12
Iva	10%	€	4.045,91
Imponibile iva al 22%		€	32.205,44
Iva	22%	€	7.085,20

Vista la relativa fattura elettronica n° 65S del 10/10/2023, prot. com. n. 23296 del 13/10/2023, della ditta BARBIN IMPIANTI S.R.L. – sede via Negrelli n° 37/1 – 35043 – Monselice (PD) c.f. e p.i. 01298150283 per la somma complessiva di:

Imponibile con iva al 10%	€ 40.459,12	
Iva	10% € 4.045,91	in regime di split payment
Totale con iva al 10%	€ 44.505,03	
Imponibile con iva al 22%	€ 32.205,44	
Iva	22% € 7.085,20	in regime di split payment
Totale con iva al 22%	€ 39.290,64	
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 83.795,67</b>	

Dato atto che è stato ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva (DURC) Numero Protocollo INPS\_36587161;

Di imputare la liquidazione totale della somma di € 83.795,67, con l'impegno di spesa n. 515 sul cap. 2869 del bilancio 2023;

Visti:

- il d.lgs. 267/00;
- il decreto del Sindaco n.° 7733 del 31.03.2023 di nomina a Responsabile del 2° e 4° Servizio del IV° Settore Tecnico;
- l'art. 34 del Regolamento di Contabilità, approvato con atto CC n. 41 del 28.10.2016;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come corretto dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2023 n. 36;

## DETERMINA

1) di approvare la documentazione relativa agli "Interventi di efficientamento energetico negli impianti sportivi, punti luce fotovoltaici stradali e nuovo impianto fotovoltaico a servizio del cimitero capoluogo" composta dai seguenti elaborati, redatti dalla DL Per. Ind. Zambello Jennifer con studio in via L. Poletti, 3 – 44122 Ferrara, prot. com. n. 22067 del 29-09-2023, relativa ai lavori descritti:

- Verbale di fine lavori
- Stato di Avanzamento Lavori;
- Sommario Registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione;

2) di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 con data 25.09.2023, acquisito dal responsabile del procedimento;

3) di approvare la seguente documentazione acquisita dal Responsabile del Procedimento:

- Certificato di Pagamento n. 1 con data 25.09.2023
- Certificato sostitutivo avviso ad opponendum prot com 23211 del 12.10.2023
- Dichiarazione sulle cessioni di credito prot com 23211 del 12.10.2023

4) di liquidare la fattura n° 65S del 10/10/2023, prot. com. n. 23296 del 13/10/2023

per: Interventi di efficientamento energetico negli impianti sportivi, punti luce fotovoltaici stradali e nuovo impianto fotovoltaico a servizio del cimitero capoluogo - Liquidazione Saldo.

alla ditta: BARBIN IMPIANTI S.R.L. – sede via Negrelli n° 37/1 – 35043 – Monselice (PD) c.f. e p.i. 01298150283

Con Bonifico:

Banca:

Imponibile iva al 10%	€	40.459,12	Cod. IBAN	IT73M 03069 62669 1000 0000 1631
Iva	10%	€	4.045,91	da versare all'erario in regime di Split Payment
Imponibile iva al 22%	€	32.205,44		
Iva	22%	€	7.085,20	
<b>Totale fattura</b>	<b>€</b>	<b>83.795,67</b>		

(IVA versata dal committente ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera B, della legge 23 dicembre 2014, n.° 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.° 633);

- 5) di imputare la liquidazione totale della somma di € 83.795,67 con l'impegno di spesa n. 515 sul cap. 2869 del bilancio 2023;
- 6) di autorizzare la disposizione del pagamento delle citate fatture alla ditta interessata, nei conseguenti adempimenti a cura del Servizio Finanziario.

allegati:

- Certificato di Pagamento n. 1
- Relazione sullo stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione

NOTA Equitalia : Soggetto non inadempiente



Finanziato  
 dall'Unione europea  
 NextGenerationEU

# COMUNE DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

**Opera:** EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI, PUNTI LUCE FOTOVOLTAICI STRADALI E NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL CIMITERO CAPOLUOGO – PNRR – MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA  
**NEXTGENERATIONEU (c.u.p. I72C23000150006 - c.i.g.988047276D).**

**Impresa:** BARBIN IMPIANTI S.R.L. - codice fiscale 01298150283, con sede legale in 35043 – MONSELICE (PD) Via Negrelli 37/1

**Riferimento.:** CONTRATTO DI APPALTO rep. n. 7248, del 11/08/2023

CERTIFICATO N.   1   per pagamento della   SAL 1   rata di € **72.664,56**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
		-

(Qualifica del Responsabile del Procedimento)

Visto il contratto d'appalto N° 7248 del 11/08/2023 con il quale fu affidata alla suddetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di € **72.664,56** al netto del ribasso contrattuale del **2,2**%  
 Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a € 72.664,56 € cioè:

Per lavori e somministrazioni	70.664,56 €	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.000,00 €	
<b>Sommano</b>	<b>72.664,56 €</b>	<b>72.664,56 €</b>
Da cui detraendo		
La ritenuta dello 0,5%	- €	
L'ammontare dei certificati precedenti	- €	
<b>Totale Detrazioni</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Risulta a credito dell'Impresa €		72.664,56 €
<b>Totale IVA 10%</b>		4.045,91 €
<b>Totale IVA 22%</b>		7.085,20 €
<b>TOTALE GENERALE euro</b>		<b>83.795,67 €</b>

Certifica che a termini dell'art.(..) del Capitolato d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di € 83.795,67  
 Lendinara (RO), 25/09/2023

(Il Responsabile del procedimento)

.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# COMUNE DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

**Opera:** EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI, PUNTI LUCE FOTOVOLTAICI STRADALI E NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL CIMITERO CAPOLUOGO – PNRR – MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA  
**NEXTGENERATIONEU (c.u.p. I72C23000150006 - c.i.g.988047276D).**

**Impresa:** BARBIN IMPIANTI S.R.L. - codice fiscale 01298150283, con sede legale in 35043 – MONSELICE (PD) Via Negrelli 37/1

**Riferimento.:** CONTRATTO DI APPALTO rep. n. 7248, del 11/08/2023

## **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

### **Dati generali:**

Lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI, PUNTI LUCE FOTOVOLTAICI STRADALI E NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL CIMITERO CAPOLUOGO, PNRR in Veneto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Mediante affidamento dir. ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 ss. mm.

CONTRATTO DI APPALTO rep. n. 7248, del 11/08/2023.

**Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU.**

(c.u.p. I72C23000150006 - c.i.g. 988047276D).

### **Consegna ed inizio dei lavori**

I lavori furono consegnati il giorno **23/08/2023**, come da verbale in pari data, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

**Tempo utile:** Erano previsti per la consegna delle opere appaltate, giorni **150** naturali e consecutivi a decorrere dal ricevimento della comunicazione di affidamento.

**Sospensione e ripresa dei lavori:** NO;

**Scadenza definitiva del tempo utile:** Il tempo previsto dal contratto per la scadenza dei lavori veniva a cadere il **20/01/2024**;

**Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori autonomamente eseguibili dalla Impresa è avvenuta il giorno **25/09/2023**, entro i termini previsti;

### **Ritardo nell'esecuzione dei lavori**

Non vi sono stati ritardi nell'esecuzione dei lavori, pertanto non è stata applicata la penale giornaliera.

### **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

**Verbali di nuovi prezzi**

Per i lavori realizzati non vi sono state lavorazioni non contemplate nell'elenco dei prezzi di contratto, pertanto non è stato necessario il concordamento di nuovi prezzi.

**Lavori in economia**

Non sono occorsi lavori in economia.

**Anticipazione in denaro**

Non sono occorse anticipazioni in denaro, nonostante fosse consentito dall'art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto, in quanto non richiesto dall'Impresa.

**Andamento dei lavori**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

**Accordi Bonari**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

**Variazioni apportate**

Le principali variazioni apportate, sono state esclusivamente di minore entità, ed entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, riguardando lavorazioni di dettaglio che non modificano sostanzialmente l'opera e la contabilità finale.

**Ordini di servizio**

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio, ma esclusivamente disposizioni impartite verbalmente, alle quali l'impresa ha adempiuto prontamente

**Stato Finale Lavori:**

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data **25/09/2023** evidenzia quanto segue:

<b>Descrizione</b>	<b>Costo complessivo</b>
Importo lavori di fine opere	<b>€ 70'664,56</b>
Importo oneri della sicurezza	<b>€ 2'000,00</b>
Importo finale consuntivato comprensivo oneri della sicurezza	<b>€ 72'664,56</b>

**Infortuni in corso dei lavori:** Durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

**Riserve dell'Impresa**

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire alcuna riserva.

**Cessioni di credito da parte dell'Impresa**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del Procedimento.

**Documentazione tecnica:** Sono state acquisite le dichiarazioni di conformità alle norme CEI-EN-UNI vigenti ed alla regola d'arte, complete degli allegati necessari;



## RELAZIONE

**Descrizione dei lavori eseguiti:** Gli interventi ricadono in attività di riqualificazione energetica. Come obiettivo vuole il perfezionamento e la riduzione del consumo di energia elettrica attraverso l'adozione di sorgenti efficienti nell'impianto di illuminazione degli impianti sportivi, punti luce fotovoltaici stradali e nuovo impianto fotovoltaico a servizio del cimitero capoluogo del Comune di Lendinara

**Osservanza delle prescrizioni:** Da quanto si è potuto riscontrare nelle verifiche, nei controlli e nelle misurazioni si è dedotto che le opere corrispondono alle prescrizioni contrattuali, che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei, eseguite le modalità specificate nel foglio patti e condizioni, che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte, che esiste l'esatta rispondenza agli effetti contabili, tra quelle eseguite e lo stato finale.

**Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:** Dal confronto delle singole lavorazioni previste nella documentazione di progetto con quelle eseguite si sono riscontrate modeste variazioni rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

## CERTIFICATO

Premesso quanto sopra, e considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato, e si trovano in buono stato di conservazione;
- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, l'Impresa ha assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati; l'impresa per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile ha in particolare dichiarato non esservi alcuna difformità o vizi;
- per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- i lavori di costruzione sono stati compiuti in tempo utile.
- In seguito ai riscontri contabili e alle correzioni effettuate l'importo finale risulta essere come segue (Iva esclusa):
  - Importo finale consuntivato comprensivo oneri della sicurezza: **72'664,56 €**, inferiori alla somma di contratto per **0 €**.
- Non risulta che l'impresa abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto cui si riferisce il presente atto, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento delle somme ancora dovute all'impresa;
- Per l'esecuzione dei lavori, non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti, né si possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su strade ed aree comunali;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori

## CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa BARBIN IMPIANTI S.R.L.

*Sono stati regolarmente eseguiti*


E si può pertanto liquidare il credito residuo dell'impresa come indicato nel Certificato di Pagamento del 25/09/2023 in € **72.664,56 €** + IVA (10%) di € **4.045,90** + IVA (22%) di € **7.085,20** per complessivi € **83.795,66** che può pertanto essere corrisposto all'impresa a saldo di ogni avere in dipendenza dei lavori in oggetto

25/09/2023 LENDINARA (RO)

L'IMPRESA

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Per. ind. Zambello Jennifer



\_\_\_\_\_

VISTO:  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\_\_\_\_\_

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02046570426  
Progressivo di invio: 145515  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: YMKIPR

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01298150283  
Codice fiscale: 01298150283  
Denominazione: BARBIN IMPIANTI SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA NEGRELLI N. 37/1  
CAP: 35043  
Comune: MONSELICE  
Provincia: PD  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0429 72893  
Fax: 0429 781918

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00198440299  
Codice Fiscale: 82000490290  
Denominazione: COMUNE DI LENDINARA

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA RISORGIMENTO, 1  
CAP: 45026  
Comune: LENDINARA  
Provincia: RO  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial S.p.A

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2023-10-10** (10 Ottobre 2023)  
Numero documento: **65S**  
Importo totale documento: **83795.67**  
Causale: **FATTURA PA**  
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **15 , 16**  
Identificativo ordine di acquisto: **7248**  
Data ordine di acquisto: **2023-08-11** (11 Agosto 2023)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **I72C23000150006**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **988047276D**✓

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI IMPIANTI**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SPORTIVI, PUNTI LUCE FOTOVOLTAICI STRADALI**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **E NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **DEL CIMITERO CAPOLUOGO - PNRR - MISSIONE 2 -**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA,**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **COMPONENTE C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **DELLA RISORSA IDRICA ; INVESTIMENTO 2.2**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **COMUNI "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **NEXTGENERATIONEU"**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: ( **c.u.p. I72C23000150006 - c.i.g. 988047276D** )  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **CONTRATTO rep. n. 7248 del 11/08/2023**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **CERTIFICATO N. 1 SAL 1 DI EURO 72.664,56**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **IMPORTO**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **40459.12**  
Valore totale: **40459.12**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: **IMPORTO**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **32205.44**  
Valore totale: **32205.44**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **40459.12**  
Totale imposta: **4045.91**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **32205.44**  
Totale imposta: **7085.20**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2023-10-10** (10 Ottobre 2023)  
Termini di pagamento (in giorni): **0**  
Data scadenza pagamento: **2023-10-10** (10 Ottobre 2023)  
Importo: **72664.56**  
Codice IBAN: **IT73M0306962669100000001631**  
Codice ABI: **03069**  
Codice CAB: **62669**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta: 202300003715663**

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 72664,56 €

**Codice Fiscale: 01298150283**

Data Inserimento: 13/10/2023 - 11:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: GRZPLA005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI LENDINARA

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36587161	Data richiesta	26/06/2023	Scadenza validità	24/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BARBIN IMPIANTI S.R.L.
Codice fiscale	01298150283
Sede legale	VIA NEGRELLI 37/1 MONSELICE PD 35043

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.