



Comune di Dovadola
(Provincia di Forlì – Cesena)

Ufficio Tecnico

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 120	Oggetto: VALORIZZAZIONE DELLA ROCCA DEI CONTI GUIDI SEC XII-XV - INTERVENTI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO 1° E 2° LOTTO IV STRALCIO. CIG 6900097C2A e CUP F52C16000530002. COMUNE DI DOVADOLA (FC) – APPROVAZIONE 3^ ED ULTIMO S.A.L. e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
DATA 28.12.2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n° 45 del 23.08.2016 è stato approvato il progetto esecutivo “Sistema delle Rocche e dei Castelli della Romagna Toscana” - Progetto in Comune di Dovadola per la valorizzazione della Rocca dei Conti Guidi sec XII-XV. Interventi di restauro e consolidamento – 1° e 2° lotto IV stralcio;
- con la sopraccitata delibera tra l'altro si dà atto che l'intervento relativo al 1° e 2° lotto del IV stralcio in oggetto dell'importo complessivo di € 246.638,14 è finanziato al cap. 2661/06 nel seguente modo:
 - € 118.638,14 con risorse proprie
 - € 68.000,00 con mutuo della C.D.P.;
 - € 60.000,00 con contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi concesso con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 4295 del 01.10.2014;
- con determina n. 87 del 29/11/2016 si è provveduto all'impegno sul cap. di spesa 2661/06 del bilancio di previsione 2016-2018 annualità 2016, l'importo di € 68.000,00 a seguito della concessione di mutuo della C.D.P.;
- con determina n. 46 del 31/05/2016 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di restauro e consolidamento 1° e 2° lotto iv stralcio della rocca dei conti guidi sec XII-XV alla società CEAR Soc. Coop. Cons. con sede in Via Valle Bartinan. 13 C - Ravenna – frazione Fornace Zarattini;

Dato atto che:

- in data 23/06/2017 sono stati consegnati sotto riserva di legge i lavori di cui all'oggetto alla società CEAR Soc. Coop. Cons. con sede in Via Valle Bartinan. 13 C - Ravenna – frazione Fornace Zarattini, P.I. IT00203980396, da ultimarsi in 160 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna;
- con contratto Rep. N° 994 del 04/08/2017 sono stati appaltati i lavori in parola all'impresa sopra menzionata per l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri di sicurezza, pari ad € 78.306,60 + I.V.A. al 10%;
- in data 20/11/2017 è stata concessa dal direttore lavori una proroga di giorni 140 per l'ultimazione dei medesimi, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 18/04/2018;
- con determina n. 16 del 20-03-2018 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1^ SAL ;
- in data 14/04/2018 è stata concessa dal direttore lavori una proroga di giorni 45 per l'ultimazione dei medesimi, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 05/06/2018;
- in data 24/05/2018 si sono sospesi i lavori e in data 18/06/2018 si sono ripresi i lavori;
- con determina n. 60 del 08-08-2018 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2^ SAL ;
- in data 25/06/2018 si sono sospesi i lavori e in data 01/10/2018 si sono ripresi i lavori;
- in data 30/11/2018 è stato redatto il certificato di ultimazione lavori;

Assunto che il bene oggetto d'intervento “*è un bene tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004*”;

Visti gli atti contabili presentati dal D.L. Arch. Lamberto Giannelli in data 17/12/2018, qui di seguito elencati e depositati agli atti d'ufficio, con i quali sono stati accertati lavori per €. 98.858,62 incluso recupero energia elettrica di cui €. 8.351,40 relativi alla quota parte degli oneri di sicurezza:

- Libretto delle misure e relativi elaborati grafici allegati;
- Lista operai e/o mezzi d'opera n.1;
- Lista delle provviste;
- III° stato d'avanzamento lavori;
- Registro di contabilità n.3;
- Certificato di pagamento n.3;

Visti gli atti presentati dal D.L. Arch. Lamberto Giannelli in data 17/12/2018, qui di seguito elencati:

- Certificato di ultimazione di lavori
- Stato finale dei lavori;
- Relazione sul Conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

Dato atto che dal III^o S.A.L. e relativo certificato di pagamento, la ditta appaltatrice risulta creditrice per €. **13.500,72** al netto del ribasso offerto, delle ritenute d'acconto e dell'I.V.A. al 10%;

Visto il D.U.R.C. relativo alla ditta in oggetto e precisato che si provvederà alla liquidazione delle somme sopracitate solo successivamente al ricevimento del documento con riscontro positivo in merito alla regolarità contributiva;

Considerati gli atti di cui sopra corretti e conformi al progetto approvato e al contratto d'appalto, nonché alla normativa sui LL.PP. vigente;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Leg.vo 18/08/2000 n° 267, recante "Testo unico per l'ordinamento degli enti locali";

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 151 del D.leg.vo 18/8/00 n°267 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- Di approvare gli atti contabili di cui in premessa, relativi al Registro di contabilità, III^o S.A.L., conto finale lavori e a tutti gli atti contabili elencati in premessa, nonché il certificato di pagamento n. 3 dell'importo totale di €. **13.500,72** più I.V.A. Al 10% e e certificato di regolare esecuzione, depositati agli atti d'ufficio;
- Di accertare il credito dell'impresa Zimbelli s.r.l. con sede a Galeata per un importo totale di €. **13.500,72** relativo al III^o S.A.L., al netto delle ritenute d'acconto e comprensivo di I.V.A. al 10%;
- Di dare atto che la spesa verrà liquidata con successivo atto del Responsabile del servizio;
- Di dare atto che la spesa complessiva dell'opera pari ad € 246.638,14 trova copertura finanziaria al cap. 2661/01;
- Di precisare che il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Melania Colinelli;

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario ed è immediatamente eseguibile;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Melania Colinelli e alla quale potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono 0543/934764.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Melania Colinelli

[Handwritten signature of Ing. Melania Colinelli]