COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

Provincia di Forlì – Cesena

C.F. 80013400405

Prot. n. _____

- Alla GIUNTA COMUNALE
SEDE

- Al RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
SEDE

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE URBANO DI VIA FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI. VERBALE DI SOMMA URGENZA.

Il sottoscritto Dott. Pucci Massimo, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ha effettuato in data odierna un sopralluogo presso il ponte urbano sito in Via Francesco Domenico Guerrazzi, riscontrando anomalie che potrebbero compromettere la stabilità della struttura esistente.

In particolare è stato osservato quanto segue:

- distacco progressivo del calcestruzzo nella soletta armata con conseguente ossidazione del ferro di armatura;
- distacco di elementi in cotto dall'arcata in riva destra del Fiume Montone;
- fessurazione della pavimentazione carrabile sovrastante, in conglomerato bituminoso, con conseguente infiltrazione delle acque meteoriche di scorrimento superficiale.

Pertanto il sottoscritto, considerata la sussistenza dei caratteri d'urgenza nell'esecuzione dei citati interventi ha disposto, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 2 c. 1 della legge 24/02/1992 n. 225, mediante affidamento all'Impresa SAMA srl con sede a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) in Via Ciola n. 20, l'esecuzione dei seguenti lavori di somma urgenza, strettamente necessari ad arrestare il progressivo degrado e la messa in sicurezza del ponte di Via Francesco Domenico Guerrazzi:

- esecuzione di pulizia manuale e meccanica del supporto e successiva sabbiatura di tutte le parti, dei ferri di armatura e del calcestruzzo;
- trattamento dei ferri di armatura mediante n. 2 mani di passivante cementizio;
- esecuzione di rinforzo strutturale con inserimento di spezzoni di ferro ancorati a resina e barre orizzontali in ferro;
- rasatura di tutta la superficie mediante livellamento e riempimento di tutte le cavità con uno spessore minimo di cm. 2,5/3, impiegando apposita malta fibrorinforzata, posata a più strati.
- impermeabilizzazione della pavimentazione carrabile sovrastante mediante n. 2 mani a caldo di emulsione bituminosa e spolveratura di sabbia fine.

Per la realizzazione dei predetti lavori si stima una spesa di €. 6.000,00 oltre ad I.V.A. 10%, per complessivi €. 6.600,00.

Rocca San Casciano, 17/9/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Dott. Massimo Pucci)